

Załącznik Nr 10 do sprawozdania Nr
Wójta Gminy Burzenin
z dnia 28 marca 2022 r.

SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH GMINY BURZENIN W 2021 ROKU

Lp.	Dział-Rozdział	Wyszczególnienie nazwy zadania	Plan po zmianach	Wydatki wykonane	% wykonania planu	Opis zaawansowania robót
1	010 - 01010	Rozbudowa sieci wodociągowej na ul. Siemiechowskiej i Brzozowej	147 000,00	145 934,00	99,27%	Investycja zrealizowana w 100%. Wybudowano 1.322,86 mb sieci wodociągowej wraz z hydrantami i zasuwami
2	010 - 01010	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej poprzez budowę SUW w Prażmowie, przebudowę SUW w Grabówce, budowę sieci kanalizacyjnej w Burzeninie oraz budowę sieci wodociągowej w Strumianach i Majaczevicach	1 733 004,00	1 450 657,06	83,71%	Investycję zakończono. W ramach zadań inwestycyjnych wybudowano budynek technologiczny wraz z wyposażeniem, zbiornik wody czystej, zbiornik ścieków sanitarnych, studnie chłonne, sieć wodociągową i kanalizacyjną.
3	600 - 60016	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Kwiatowej, Sławowej, Wzrososowej, Klonowej, Wczasowej i Łąkowej w miejscowości Strumiany	50 000,00	0,00	0,00%	Zlecono prace przygotowawcze (geodezyjne). Ze względu na późną realizację podkładów geodezyjnych, opracowanie dokumentacji musiało być odłożone na 2022 rok.

4	600 - 60016	Przebudowa drogi gminnej Strzaki - Zarośle	740 000,00	733 517,12	99,12%	Investycje zrealizowano w calosci. Wykonano droge o nawierzchni mineralno - bitumicznej o dlugosci 1.798,37 mb wraz z zjazdami. W ramach inwestycji zostaly utwardzone pobocza.
5	600 - 60016	Przebudowa dróg gminnych nr 114222E (ul. Runek) i 114219E (ul. Krótka)	1 105 430,00	1 036 515,71	93,77%	Zgodnie z umową zrealizowano I etap inwestycji
6	700 - 70005	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji grzewczej kotłowni przy ul. Polnej 19	25 000,00	5 535,00	22,14%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%
7	700 - 70005	Przebudowa budynku gminnego w m. Wołnica Niechmirowska (po byłym PGR)	20 000,00	6 150,00	30,75%	Wykonano dokumentację do dalszej realizacji inwestycji.
8	700 - 70005	Rozbudowa parkingu na ul. Polnej w Burzeninie	85 000,00	84 682,50	99,63%	Investycje zrealizowano w calosci, poprzez rozbudowe istniejacego parkingu o 15 miejsc postojowych.
9	700 - 70005	Zakup nieruchomości nr 617 o pow. 0,4663 ha w miejscowości Strumiany	24 000,00	22 382,40	93,26%	W polowie roku zakupiono dzialke niezabudowana w obrębie Strumiany.
10	750 - 75023	Zakup regałůw przesuwnych do archiwum zakładowego	40 000,00	39 729,00	99,32%	Zakupiono regaly przesuwne do archiwum zakładowego na potrzeby Urzędu Gminy.
11	754 - 75405	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Złoczewie	15 000,00	15 000,00	100,00%	Udzielono i rozliczono dotacje.
12	754 - 75411	Zakup samochodůw ratowniczo - gašniczych dla Komend Powiatowych/Miejskich Państwowej Strazy Pożarnej wojewodztwa łódzkiego w ramach zadania "Zakup samochodůw ratowniczo - gašniczych"	15 000,00	15 000,00	100,00%	Udzielono i rozliczono dotacje.

13	758 - 75809	Dotacja celowa na przebudowę odcinka drogi powiatowej nr 1705E w msc. Burzenin poprzez wykonanie chodnika	271 500,00	249 551,13	91,92%	Udzielono i rozliczono dotację.
14	801 - 80101	Labolatoria przyszłości - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Ks. Kan. Baltazara Psitrokońskiego w Burzeninie	92 100,00	55 317,00	60,06%	Na podstawie zawartej umowy dokonano pierwszej płatności, druga płatność przewidziana w połowie 2022 roku.
15	801 - 80101	Labolatoria przyszłości - zakup wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Waszkowskim	60 000,00	36 000,00	60,00%	Na podstawie zawartej umowy dokonano pierwszej płatności, druga płatność przewidziana w połowie 2022 roku.
16	801 - 80101	Opracowanie dokumentacji na przebudowę instalacji grzewczej w Zespole Szkół w Burzeninie	15 000,00	9 348,00	62,32%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%
17	801 - 80101	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę infrastruktury sportowej i zagospodarowanie terenu Zespołu Szkół w Burzeninie	25 000,00	19 680,00	78,72%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%
18	801 - 80101	Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Burzeninie	360 000,00	334 609,51	92,95%	Zadanie zrealizowano w całości. Utwardzono dojścia do boiska, które zostało wykonane z nawierzchni poliuretanowej. Zamontowano wyposażenie sportowe.
19	900 - 90001	Budowa zalicznikowej linii kablowej NN do przepompowni ścieków w Burzeninie	45 000,00	44 005,71	97,79%	Zadanie zrealizowano w całości.
20	900 - 90001	Dotacje na przebudowę przydomowych oczyszczalni ścieków	10 500,00	3 500,00	33,33%	Udzielono jednej dotacji na podstawie złożonego wniosku.
21	900 - 90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Ręszew	5 000,00	4 800,00	96,00%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%
22	900 - 90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Strumiany	10 000,00	8 000,00	80,00%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%

23	900 - 90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Waszkowskie	10 000,00	9 300,00	93,00%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%
24	900 - 90015	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia ulicznego w m. Witów ul. Siostry Damiary	6 000,00	5 600,00	93,33%	Dokumentacja opracowana umowa z projektantem zrealizowana 100%
OGÓLEM:			4 909 534,00	4 334 814,14	88,29%	

Prusicki